

**झारखण्ड सरकार**  
**उद्योग विभाग**

दिनांक 19.05.2014 को सचिव उद्योग द्वारा पी0 एल0 खाता में हस्तान्तरित राशि के व्यय हेतु समीक्षा बैठक की कार्यवाही -

---

उपस्थिति :- संलग्न सूची के अनुसार।

**कार्यवाही :-** सर्वप्रथम उप उद्योग निदेशक, बजट द्वारा सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निगम/बोर्ड को विभाग द्वारा पी0एल0 खाता में हस्तान्तरित राशि की विवरणी समीक्षा हेतु सचिव उद्योग को उपलब्ध करायी गयी। सचिव उद्योग के द्वारा बारी-बारी से समीक्षा कर निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

1. **झारक्राफ्ट :-** झारक्राफ्ट को पी0एल0 खाता में हस्तान्तरित राशि के संबंध में निदेशक रेशम सह प्रबन्ध निदेशक, झारक्राफ्ट द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्राप्त राशि का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में प्राप्त राशि के व्यय हेतु अधिकतर योजनाओं का कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में रेशम योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय ग्रेनेज हाउस एवं CFC के लिए वर्कशेड के निर्माण हेतु किया जाना है। इसके लिए कार्यान्वयन एजेन्सी BSNL को कार्यादेश दिया गया है। कार्य के पूर्ण करने हेतु BSNL को स्मारित किया जा रहा है।

सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्षवार निर्माण किए गए ग्रेनेज हाउस एवं वर्कशेड की सूची जिलावार, प्रखण्डवार प्रखण्डवार तैयार की जाय ताकि भविष्य में एक ही स्थान पर उक्त योजना का कार्यान्वयन न हो सके एवं नए स्थान के चयन में सुविधा हो।

प्रबन्ध निदेशक, झारक्राफ्ट द्वारा बताया गया कि गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में मलवरी रीलिंग स्पीनिंग शेड के निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। झारक्राफ्ट को पी0एल0 खाता में हस्तान्तरित राशि का व्यय समय सीमा के अन्तर्गत

कर लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि झारखण्ड द्वारा कराए गए आधारभूत संरचना की सूची इस कार्यवाही का अंग बनाया जाय (संलग्न)।

2. **खादी बोर्ड :-** झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को पी0एल0 खाता में हस्तान्तरित राशि के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मात्र 42.00 लाख रु0 की राशि ही अवशेष बची है। इसमें से लगभग 20.00 लाख रु0 का विपत्र कोषागार को उपस्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि अविलम्ब शेष राशि का व्यय नियमानुसार कर लिया जाय ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राशि हस्तान्तरित करने की कार्रवाई की जा सके। सचिव उद्योग द्वारा एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रबन्धकीय अनुदान एवं सहायता अनुदान अन्तर्गत संभावित व्यय की सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

3. **आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जमशेदपुर :-** सचिव आयडा ने समीक्षा के दौरान बताया कि अरबन हाट योजना की राशि विगत कई वर्षों से पी0एल0 खाता में संचित है। इस संबंध में सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि अविलम्ब इस राशि को प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया जाय। साथ ही उन सभी योजनाओं की राशि जमा की जाय जिनके व्यय की संभावना नहीं है। आयडा के प्रतिनिधि को शीर्ष की जानकारी दे दी गई।

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित tender शीघ्र निर्गत करने का निदेश दिया गया। सचिव आयडा ने बताया कि योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

4. **राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची :-** राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार से प्राप्त प्रतिवेदन पर सचिव उद्योग द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि भविष्य में सभी प्रतिवेदन कम से कम सचिव रियाडा के स्तर से भेजे जाय। साथ ही आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित योजनाओं के संबंध में कार्यादेश एक सप्ताह के अन्दर निर्गत किया जाय।

1

एसाईड योजना अन्तर्गत राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि का व्यय शीघ्र करने का निदेश दिया गया। रियाडा के प्रतिनिधि ने बताया कि सिल्क पार्क, राँची की राशि झारक्राफ्ट को हस्तान्तरित कर दी गयी है।

5. **बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बियाडा :-** बियाडा द्वारा आधारभूत से संबंधित योजना की राशि का ससमय व्यय नहीं किए जाने पर सचिव उद्योग द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। सचिव बियाडा द्वारा बताया गया कि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही e-tender निकाल दिया जाएगा। सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उपायुक्त, बोकारो सह प्रबन्ध निदेशक, बियाडा के साथ समीक्षा कर अविलम्ब e-tender निर्गत किया जाय। सचिव बियाडा द्वारा कई योजनाओं के कार्यान्वित नहीं किए जाने के संबंध में बताया गया कि तकनीकी कारणों से निष्पादन हेतु बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में बोर्ड की बैठक शीघ्र करने के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश सचिव द्वारा दिया गया।

6. **संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दुमका :-** एसपीयाडा के प्रतिनिधि ने बताया कि कार्यालय भवन का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी विपत्र का भुगतान शीघ्र करने की कार्रवाई की जा रही है। एसपीयाडा के प्रतिनिधि ने बताया कि सचिव के सेवानिवृत्त होने के बाद पद रिक्त रहने के कारण कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में सचिव उद्योग द्वारा शीघ्र पदस्थापन हेतु प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

7. **झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (जिडको) :-** महाप्रबन्धक, जिडको द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में 18.00 लाख की राशि संबंधित प्राप्ति शीर्ष में जमा करा दी गयी है एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में हस्तान्तरित राशि में से लगभग 200.00 लाख का विपत्र के भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए Third Party निरीक्षण एवं निर्माण कार्यों का मान्यता प्राप्त राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान से गुणवत्ता की जाँच करायी जा रही है। महाप्रबन्धक द्वारा बताया गया कि प्रत्येक कार्य का कम से कम दो बार Third Party निरीक्षण एवं गुणवत्ता जाँच करायी जाना है।

इस संबंध में सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिडको को दी गयी योजनाओं को ससमय पूरा करने की कार्रवाई की जाय।

सचिव द्वारा महाप्रबन्धक, जिडको को निदेश दिया गया कि मुख्य अभियन्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारंभ की जाय।

8. मिनी टूल रुम रॉची एवं दुमका :- मिनी टूल रुम रॉची एवं दुमका द्वारा अब तक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टेण्डर निर्गत नहीं किए जाने पर सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति में टेण्डर निर्गत करने से संबंधित कार्य 31 मई 2014 तक पूरा कर लिया जाय।

9. सचिव उद्योग द्वारा निदेशक उद्योग को आयडा के शीघ्र निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।

10. सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों को MSME cluster के विकास हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।


11. सचिव उद्योग द्वारा सभी प्राधिकार/बोर्ड/निगम को निर्माण कार्यों के Third Party निरीक्षण एवं मान्यता प्राप्त राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान से गुणवत्ता की जाँच निश्चित रूप से कराने का निदेश दिया गया। उक्त जाँच के बाद ही संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/-  
सचिव उद्योग

ज्ञापांक 1540 / रॉची, दिनांक 04-06-2014

प्रतिलिपि :- प्रबन्ध निदेशक, झारक्राफ्ट/सचिव, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रियाडा रॉची/आयडा जमशेदपुर/ बिधाडा बोकारो एवं एसपीयाडा दुमका/ महाप्रबन्धक, जिडको/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी बोर्ड/प्राचार्य, टूल रुम, दुमका एवं रॉची/ संयुक्त निदेशक (रेशम)/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग एवं हस्तकरघा निदेशालय/निदेशक रेशम/निदेशक उद्योग एवं सचिव उद्योग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(डी०पी० विद्यार्थी)  
उप उद्योग निदेशक

झारखण्ड सरकार  
उद्योग विभाग

दिनांक 19.05.2014 को सचिव उद्योग की अध्यक्षता में पी0 एल0 खाता में हस्तान्तरित राशि के व्यय हेतु समीक्षात्मक बैठक में उपस्थिति :-

---

- 1- सचिव उद्योग
- 2- निदेशक रेशम सह विशेष सचिव
- 3- निदेशक उद्योग
- 4- अपर सचिव, उद्योग विभाग
- 5- महाप्रबन्धक, जिडको
- 6- महाप्रबन्धक, प्रशासन झारक्राफ्ट
- 7- सचिव आयाडा
- 8- सचिव बियाडा
- 9- सचिव रियाडा/उद्योग विस्तार पदाधिकारी
- 10- सचिव एसपीयाडा/उद्योग विस्तार पदाधिकारी
- 11- श्री डी0 पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक
- 12- श्री सामरोम बारला, उप उद्योग निदेशक सह विशेष कार्यपालक पदाधिकारी, खादी बोर्ड
- 13- श्री निरंजन तिकी, उप उद्योग निदेशक
- 14- प्राचार्य, टूल रुम रॉची
- 15- प्राचार्य, टूल रुम दुमका

**STATUS OF CONSTRUCTION OF REELING-SPINNING WORKSHED**

**Kharsawan**

Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction
116/2.12.2008	11	9	2	
131/20.12.2008	4	4		
141/15.01.2009	1		1	
191/23.03.2010				
109/19.07.2010	4		3	1
79/26.09.2011	5			5
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**Hazaribagh**

Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction
116/2.12.2008	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-
191/23.03.2010	-	-	-	-
109/19.07.2010	-	-	-	-
79/26.09.2011	4	-	-	4
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

**Godda**

Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction
116/2.12.2008	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-
141/15.01.2009	6	2	4 (almost completed)	-
191/23.03.2010				
109/19.07.2010	4	-	4 (almost completed)	-
79/26.09.2011	5	-	2 (almost completed)	3 (tender under process by BSNL)
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

**Deoghar**

Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction
116/2.12.2008	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-
191/23.03.2010	2	-	2 (almost completed)	-
109/19.07.2010				
79/26.09.2011	6	-	6 (almost completed)	-
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

**Giridih**

Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction
116/2.12.2008	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-
191/23.03.2010	-	-	-	-
109/19.07.2010	-	-	-	-
79/26.09.2011	5	-	4	1 (Foundation in progress)
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

**Ranchi**

Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction
116/2.12.2008	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-
191/23.03.2010	-	-	-	-
109/19.07.2010	-	-	-	-
79/26.09.2011	3	3	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dhanbad**

Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction
116/2.12.2008	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-
191/23.03.2010	-	-	-	-
109/19.07.2010	-	-	-	-
79/26.09.2011	5	3	-	2 (25% work completed)
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

**Nowamundi**

Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction	Newly ordered to BSNL
116/2.12.2008	-	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-	-
191/23.03.2010	-	-	-	-	-
109/19.07.2010	-	-	-	-	-
79/26.09.2011	5	-	-	4 (60% work completed)	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

23/5/14

①

US OF CONSTRUCTION OF REELING-SPINNING WORKSHED

Patratu					
Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction	Newly ordered to BSNL
116/ 2.12.2008	-	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-	-
191/23.03.2010	-	-	-	-	-
109/19.07.2010	-	-	-	-	-
79/26.09.2011	5	-	-	4 (tender under process)	1
Total	5	-	-	4	1

Kutchai				
Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction
116/ 2.12.2008	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-
191/23.03.2010	-	-	-	-
109/19.07.2010	-	-	-	-
79/26.09.2011	2	-	2 (at Kutchai)	-
Total	2	-	2	-

Dumka					
Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction	Newly ordered to BSNL
116/ 2.12.2008	-	-	-	-	-
131/20.12.2008	-	-	-	-	-
141/15.01.2009	-	-	-	-	-
191/23.03.2010	-	-	-	-	-
109/19.07.2010	-	-	-	-	-
79/26.09.2011	5	-	-	-	5
Total	5	-	-	-	5

FINAL						
Scheme no.	Target	Previously constructed	Newly constructed by BSNL	Under construction	Newly ordered to BSNL	Balance
116/ 2.12.2008	11	9	2	-	-	-
131/20.12.2008	4	4	-	-	-	-
141/15.01.2009	7	2	5	-	-	-
191/23.03.2010	2	-	2	-	-	-
109/19.07.2010	8	-	7	1	-	-
79/26.09.2011	50	6	14	23	7	-
Total	82	21	30	24	7	-

23/9/12

**PWCS SCHEME WORKSHEET STATUS**

Sl. No.	Year	Sactioned (no.)			Previously constructed		newly constructed by BSNL (Almost completed)			newly constructed by BSNL (Under construction)			Construction by BSNL/under		New Orders to BSNL	Balat
		OSP	TSP	Total	OSP	TSP	OSP	TSP	Remarks	OSP	TSP	Remarks	OSP	TSP		
1	2008-09			14	14											
2	2009-10			21	21											
3	2010-11			40	40											
4	2011-12			100	100											
5	2012-13	11	48	59	0	12	11	4		0	28	4-60%work completed; 16-55%work completed; 8-foundation completed	0	4		
6	2013-14	48	47	95	1	0	11	8		36	1	16- 65% work completed; 20-foundation completed		16		
<b>Total</b>		<b>104</b>	<b>136</b>	<b>329</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>12</b>		<b>36</b>	<b>29</b>			<b>16</b>		<b>22</b>

3

*Handwritten signature and date*  
23/10/17